

KÄYTTÖÖNOTTOPÖYTÄKIRJA

Päivämäärä: _____

Asennus on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö.

Tuote:	Sarjanumero(t):
Asennuspäivä:	Kohde:
Asennetut lisätarvikkeet:	

Toimenpide	Lisätieto tai kommentti			
Yhteiset	✓	Lämmönkeruupuoli	✓	Lämmitysjärjestelmä
Järjestelmä huuhdeltu ja ilmatu				
Mutasihti (ennen vaihdinta)				
Varo- ja sulkuventtiilit				
Järjestelmän paine				
Kiertovesipumpun asetus				
Lämmönkeruupuoli (MLP)	✓			
Keruuneste ja pakkaskestävyys				
Tasoastia/kalvopaisunta-astia				
Lämmitysjärjestelmä	✓			
Kalvopaisunta-astia (MLP)				
Ilmanvaihto (S735, SAM, ERS)	✓			
Poisto- ja tuloilmavirtaus säädetty				
Kalibrointi (S735 valikossa 7.1.4.3)				
Maadoituskaapelit kytketty (S735)				
Jäätymissuojapelti pakollinen (SAM)				
SAM ilmaus (tuloilmapatteri)				
Ulkoyksikkö	✓			
Sulku- ja tyhjennysventtiilit				
Putkikoko ja riittävä virtaus (100%)				
Kaasunerotin asennettu (S2125)				
Kondenssivedenpoisto (KVR)				
Sähkö	✓			
Pää- ja vaihejännite				
Kiinteistön ja lämpöpumpun varokkeet				
Ulkolämpötila- ja huoneanturi				
Virrantunnistimet				
Turvakytkimet				
Vikavirtasuojat				
KVR varokekoko				
Muuta	✓			
Asetettu lämpökäyrä (1.30.1)				
Alin menolämpötila lämmitys (1.30.4)				
Korkein menolämpötila lämmitys (1.30.6)				
Lämmitysjärjestelmä ja MUT (7.1.6.2)				
Käynnistä kompressorin AM-arvo (7.1.10.3)				
Liitetty internetiin ja myUplinkiin				
Ohjelmisto päivitetty		Versio:		
NIBE Turva rekisteröinti				

Käyttöönotto ja opastus suoritettu

Asennusliike: _____

Asiakas: _____

Asentaja: _____

NIMENSELVENNYS
NIMENSELVENNYS